

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJ1-019

|                                                                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气: 2017.04.12 晴                                                                                                                                      | 施工单位: 安庆横江集团    |
| 旁站监理的部位或工序: 11# 基础浇筑                                                                                                                                     |                 |
| 旁站监理开始时间: 8.10                                                                                                                                           | 旁站监理结束时间: 17.20 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>施工班组13人, 浇筑开始前, 发电机一台, 搅拌机一台, 水泵搅拌机, 水泥、沙子已到位, 模板支拆加固, 钢筋绑扎, 地脚螺栓固定已经监理检查验收; 浇筑过程中, 每一个地脚基础连续浇筑, 收面平整, 上午浇筑两地脚, 下午浇筑两地脚。</p> |                 |
| <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>部分柱主钢筋保护层厚度过小, 已通知施工班组整改 (施工班组已整改完成)</p>                                                                                           |                 |
| 旁站监理人员 (签字): 王敬                                                                                                                                          | 2017年04月12日     |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。