

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJ1-020

日期及天气: 2017.04.14	施工单位: 安庆横江集团
旁站监理的部位或工序: 4# 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8.20	旁站监理结束时间: 17.30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工人数 12 人, 现场模板支护, 钢筋绑扎, 地脚螺栓固定, 地基面已浇筑完成, 浇筑前发电机, 振捣棒, 混凝土搅拌机已运到现场, 水灰沙石已准备充足; 浇筑过程中受收连续浇筑, 用手推车推至基础上部浇筑, 振捣棒分层振捣, 上部浇筑两遍, 下部浇筑两遍。	
发现的问题及处理情况: 基底水抽不干净, 要求施工单位抽干净。 (施工单位已按要求抽干净)	
旁站监理人员 (签字): 王智义	2017 年 04 月 14 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。