

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJI-021

日期及天气: 3#基础 2017.04.15	施工单位: 安庆横江集团
旁站监理的部位或工序: 3#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8.30.	旁站监理结束时间: 19.50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工班组施工人员13人, 基础浇筑前模板支护、钢筋绑扎, 地脚螺栓固定已经监理验收合格, 柴油发电机, 振动器, 搅拌机, 水泥、沙子已准备完成, 现场进行了安全、技术交底, 浇筑采用人工手推车运输方式, 浇筑过程中分层进行了振捣, 顶部进行了收面。	
发现的问题及处理情况: 地脚螺栓未进行保护, 已要求施工班组整改 (已按要求整改完成)	
旁站监理人员 (签字): 王新文	2017年04月15日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。