

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJI-022

日期及天气: 2017.04.16 晴	施工单位: 安庆横江集团
旁站监理的部位或工序: 26#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8.05	旁站监理结束时间: 17.10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 该工程作业人员13人, 前期准备工作模板支护, 钢筋绑扎, 地脚螺栓固定已完成, 且经过监理单位验收合格, 发电机, 振捣棒, 搅拌机, 水泥砂浆, 已全部到位, 浇筑采用人工手推斗车运至浇筑点, 现连续浇筑, 分层进行振捣, 收面完整。	
发现的问题及处理情况: 未发现问题。	
旁站监理人员(签字): 王敬	2017年04月16日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。