

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJI-023

日期及天气: 2017. 04. 17	施工单位: 安庆横江集团
旁站监理的部位或工序: 27# 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8.05	旁站监理结束时间: 17.30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工人数12人, 前期准备工作模板支护, 钢筋绑扎, 地脚螺栓固定, 接地扁钢埋设已完成, 且经监理验收合格。 施工机械发电机, 振捣器, 搅拌机已在现场准备就绪, 水泥砂石已准备充足, 浇筑采用人工手推斗进行, 分层振捣, 振捣, 收面平整, 上午浇筑两台下午浇筑两台。	
发现的问题及处理情况: 对模板支护柱共有2处起翘进行加固, 防止胀模产生。	
旁站监理人员(签字): 王敏	2017年 04月 17日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。