

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJ-024

日期及天气: 2017. 4. 19. 阴	施工单位: 安徽横江集团
旁站监理的部位或工序: 2# 铁塔基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8.05	旁站监理结束时间: 17.20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工人数12人, 浇筑开始前, 模板支撑、钢筋绑扎、地脚螺栓固定, 接地扁铁焊接敷设, 引至均压环, 且经监理验收合格, 施工用机具发电机、振捣器, 搅拌机, 同标水泥砂浆以往浇筑塔架浇筑条件, 浇筑过程中采用人工手推车进行, 分层进行振捣, 上午浇筑西脚, 下午浇筑东脚。	
发现的问题及处理情况: 接地扁铁连接焊接有咬边现象, 要求施工人员进行, 已按要求完成	
旁站监理人员(签字): 王敬	2017 年 4 月 19 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。