

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJI-025

日期及天气: 2017. 4. 20 晴	施工单位: 安徽横江集团
旁站监理的部位或工序: 25# 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8.05	旁站监理结束时间: 17.10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工部位施工人数 13 人, 施工负责人, 安全员参加指挥桩基浇筑工作, 前期工作模板支护, 钢筋绑扎, 螺帽固定已完成, 且经监理验收合格, 施工使用发电机, 振捣器, 搅拌机, 水车, 砂石已准备充足, 浇筑采用人工先推导向后, 分层进行振捣, 上午浇筑西脚, 下午浇筑西脚, 验收合格。	
发现的问题及处理情况: 基础存在积水及泥沙, 要求及时清理, (浇筑前进行了清理)	
旁站监理人员 (签字): 王静文	2017 年 4 月 20 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。