

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称:

编号: TW/HN-21JL-0026

日期及天气: 2017.04.27 晴	施工单位: 安庆横江船务有限公司
旁站监理的部位或工序: 4# 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8.10.	旁站监理结束时间: 17.20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工队参加浇筑人员13人, 施工开始前检查工作支模板, 钢筋绑扎, 地脚螺栓固定, 接电隔钢板浇筑工作已完成, 施工所需材料水泥、砂子已备好, 所需工具发电机搅拌机, 振捣器已试验合格, 接好电源, 浇筑采用人工手推车进行, 浇筑过程中分层振捣, 泵内收平。	
发现的问题及处理情况: 在浇筑前检查验收, 发现基面有存水, 要求抽干。 (已按要求抽干)	
旁站监理人员(签字): 王敬文	2017年 04月 27 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。