

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-027

日期及天气: 2017.04.29. 晴	施工单位: 安庆横江集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 17#基桩浇筑	
旁站监理开始时间: 8.03	旁站监理结束时间: 17.45
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工班组施工人数11人, 前期需完成24模板支搭, 钢筋绑扎, 电脚架架立固定, 接地扁钢埋设已完成且验收合格, 浇筑需备足水泥、砂石等材料及施工所需机械发电机、振捣器、搅拌机已准备齐全, 且桩基运行状态良好, 电源系统已作接地保护, 浇筑采用人工手推斗车进行, 分层进行捣振, 顶面收面。	
发现的问题及处理情况: 浇筑前对基底水要求抽干, 水平抽干净; 对基底进行再次清理。 已按要求进行处理。	
旁站监理人员(签字): 王敬	2017年04月29日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。