

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-028

日期及天气: 2017.04.30, 晴	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站、电气调试、高压试验	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 电气调试、高压试验单位国网湖南检修公司, 首先对去SVG变压器三相直阻进行测试 测试仪器“宝立华天电力设备” AB、BC、CA 最大值 0.09 欧姆, 最小值 0.03 欧姆, 阻值电阻器 (22 欧姆 (标准值)), 实测值 20.2 欧姆 合格. 10kV 主变 SVG 测试, 采用苏州华电电气股份有限公司升压站, 按求台壳壳式试验变压器 17.4kV, 60mA, 试验结果合格. 去 SVG 高压测试电缆由于图纸问题, 存在规格型号不符问题, 未做试验. 发现的问题及处理情况: 去 SVG 高压测试电缆由于图纸问题, 存在规格型号与要求不符问题, 需更换处理.	
旁站监理人员 (签字): 王敬文	2017 年 04 月 30 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。