

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-029

日期及天气: 2017.05.01, 阴小雨	施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站调试、试验	
旁站监理开始时间: 8.30	旁站监理结束时间: 17.10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 特变电工委托国网湖南检修公司进行升压站系统调试及试验, 调试人员5人, 单位资质及人员证件符合要求, 调试试验专用仪器, 对互感器测试, 使用CTP-100P互感器综合测试仪; 测试已按回路通, 匝数比, 接线方式等, 对升压站一次系统升压命令, 操作机构是断路器及等, 经不流柜测试回路正常, 升压命令经	
发现的问题及处理情况: 调试试验过程中, 发现升压二次系统短路, 连接未接成, 已通知升压站与特变电工接线正常, 断路器PT柜操作把手不上, 需升压站处理。	
旁站监理人员(签字): 王智文	2017年05月01日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。