

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-030

日期及天气: 2017.05.03 阴	施工单位: 安徽横江集团有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 8#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8.20	旁站监理结束时间: 17.40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工浇筑基础开始, 模板支撑, 钢筋绑扎, 地脚螺栓固定, 经监理验收后, 按变更要求, 已按变更要求完成, 施工人数 11 人, 需要施工机械, 发电机, 振捣器, 搅拌机, 手推车已准备充足, 砂石, 水泥也已运至施工现场, 浇筑采用手推车运输, 分层进行振捣, 浇筑按期完成, 验收合格。	
发现的问题及处理情况: 基础浇筑需要整改。 (施工单位按要求, 在开始浇筑前进行整改)	
旁站监理人员 (签字): 王智文	2017 年 05 月 03 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。