

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-031

日期及天气: 2017.05.05	施工单位: 安徽横江集团有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 18# 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8.20	旁站监理结束时间: 17.40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工前参加基础浇筑人数12人, 浇筑前监理已经验收合格项目, 基础开挖深度, 基础定位, 钢筋绑扎, 模板支护, 地脚螺栓固定, 高钢筋线埋设, 需准备机械: 发电机、振捣器、搅拌机已接好电源且试验运转正常, 施工用材料水泥砂石准备充足, 混凝土由搅拌机至浇筑地受用人工手推车进行, 浇筑过程中受用分层振捣, 收层收面完成。	
发现的问题及处理情况: 浇筑前发现在桩基基底存在泥砂, 需清理 (已完成清理)	
旁站监理人员(签字): 王智文	2017年 05月 05日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。