

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁太湖201WP光伏一体光伏电站 编号: TWHN-24ZL-032

日期及天气: 2017.05.06 晴	施工单位: 安徽横江集团有限责任
旁站监理的部位或工序: 00#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8.10	旁站监理结束时间: 17.10.
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工单位人员13人, 施工负责人、技术、质量员 现场协调、指挥、监督、控制施工过程, 施工开始前, 前期准备工作模板支设、钢筋绑扎, 螺栓已固定, 高钢连接铺设已完成, 所需机械发电机、振捣器、搅拌机已准备就绪, 水、电、砂、石已堆放搅拌机旁, 混凝土运输车采用人工手推斗车, 分层进行振捣。	
发现的问题及处理情况: 未发现问题	
旁站监理人员(签字): 王敬	2017年 05月 06日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。