

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁广聚湖20MW渔光一体光伏发电项目724H4-245L-033

日期及天气: 2017.05.08, 阴.	施工单位: 安徽横江集团有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 38# 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8.20	旁站监理结束时间: 17.50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 工程施工=基础开始浇筑前, 模板、钢筋绑扎, 地螺杆固定, 高钢焊接连接已经验收合格, 不合格事项已按要求整改完成, 施工所需机械发电机、振捣器, 搅拌机已运至现场, 经试验合格, 连接导线已连接, 施工人数13人, 所需水跟砂石已运至现场, 经试验合格, 混凝土搅拌均匀完成, 用手推车运至浇筑, 分层振捣上, 下午5时左右浇筑, 收尾收面 发现的问题及处理情况: 浇筑前抽水处理。	
旁站监理人员 (签字): 王建军	2017年 05月 08日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。