

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-034

日期及天气: 2017.05.09, 晴	施工单位: 安徽横江集团有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 9#桩基浇筑	
旁站监理开始时间: 8.00	旁站监理结束时间: 17.30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工单位人员12人, 采用改场混凝土搅拌方式, 人工手推斗连续浇筑。浇筑前期横板支护、钢筋绑扎, 地脚螺栓固定已经监理验收合格, 场地偏钢已焊接连接埋设, 浇筑过程中使用一台发电机, 振捣器、搅拌机已做完, 收尾收面结束。	
发现的问题及处理情况: 钢筋保护层厚度有几处不合格已要求施工单位整改完成。	
旁站监理人员(签字): 王智文	2017年05月09日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。