

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖20MWp渔光一体光伏发电项目

编号: WJH-247L-037

日期及天气: 2017.05.19 阴

施工单位: 安庆横江集团有限责任公司

旁站监理的部位或工序: 21#线路基础浇筑

旁站监理开始时间: 8.00

旁站监理结束时间: 17.20

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

由于该基础地质原因,进行二次设计变更;浇筑2#单位工程人员22人,浇筑前模板支护、钢筋绑扎,地脚螺栓固定,接地扁钢连接已完成,且经监理单位验收合格,可以进行下一道工序工作,所需机械发电机,振捣器,搅拌机,已准备就绪,且经试验运转正常,所需材料碎石、水泥、砂子已准备就绪,水泥标号与图纸要求一致,浇筑采用人工手推斗车进行运输,分层振捣,顶面收平收面。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

王智文

2017年05月19日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。