

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号: 7W4N-24JL-038

日期及天气: 2017.05.26 晴	施工单位: 安徽横江集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 44#-45#跨高速架设安全网	
旁站监理开始时间: 7.50	旁站监理结束时间: 8.50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 由于 44#-45#线路架设需跨高速公路, 采用 两侧搭设脚手架, 架设安全网形式, 前期混 凝土基础浇筑已达到要求, 架设的塔体已吊装完成 且蜘蛛网起吊结束, 跨线协调会议已召开且跨 线计划得到交通部门批准, 在安全网横跨的 开始前交警已封闭路段, 禁止一切车辆通过, 施工时将安全网横跨在两侧脚手架上。	
发现的问题及处理情况: 此次旁站过程中, 督促施工人员在现 路上施工做好安全带。 施工人员已系好安全带	
旁站监理人员 (签字): 赵文强 2017 年 05 月 26 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。