

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁万安湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHL-038

日期及天气: 2017.06.02 晴	施工单位: 安徽横江集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 4#-5#线路跨团家206号公路	
旁站监理开始时间: 6.40	旁站监理结束时间: 8.56
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 4#-5#线路跨团家206号公路, 采用两侧塔设临时脚手架形式, 敷设安全网, 引线及线路均在安全网上部通过, 前期基础及塔架已完工, 且混凝土强度达到设计要求, 塔架螺栓已紧固, 接地扁钢已连接塔架, 跨线平宽令改已审查过, 施工前, 过线过程现场管理人员, 监理及交警队等人员	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 赵文荣 王建军	
2017年06月02日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。