

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-040

日期及天气: 2017.06.02 晴	施工单位: 安徽横江集团有限责任
旁站监理的部位或工序: 48#塔电缆头制作(35KV)	
旁站监理开始时间: 8.09	旁站监理结束时间: 11.10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工人数3人, 电缆头制作工作程序: 剥除电缆外护层, 铠装层, 内护层, 铜铠接地线安装, 铜带接地线安装, 安装义手套, 安装绝缘管, 统包PVC带, 统包半导电带, 压接端子, 套入缩略端子套管, 用绝缘带填平, 接线端子与绝缘之间空隙, 校对三相相序, 并在电缆护套外包红	
发现的问题及处理情况: 相色标志。 按照安装义手套前用绝缘料填足空隙	
旁站监理人员(签字): 王静	2017 年 06 月 02 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。