

## GFDZJBM30: 旁站监理记录表

## 旁站监理记录表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-041

|                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 日期及天气: 2017.06.03 阴                                                                                                                                                                                                           | 施工单位: 安徽横江建设有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序: 升压站侧 35kV 电缆头制作 (线路)                                                                                                                                                                                              |                  |
| 旁站监理开始时间: 8.10                                                                                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间: 11.10  |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>施工人员 3 人, 电缆头制作工艺过程: 剥除电缆外护套, 铠装层, 内护套, 铜铠接地线安装, 铜带接地线安装, 安装义手套, 安装绝缘管, 统包 PVC 带, 统包半导电带, 压接端子, 套入伸缩端子保护管, 用绝缘带填平, 接线端子与绝缘管之间的空隙, 核对三相相序, 并在电缆护套外包设相色标志。</p> <p style="text-align: center;">无</p> |                  |
| 旁站监理人员 (签字): 王敬                                                                                                                                                                                                               | 2017 年 06 月 03 日 |

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。