

旁站监理记录表

工程名称：枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 编号：

日期及天气：2017.3.5 晴	施工单位：衡水横辉太阳能安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：箱逆变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2017.3.5 13: 25	旁站监理结束时间：2017.3.5 15: 40
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1.箱逆变条形基础钢筋混凝土浇筑，2.现场施工四人，两台混凝土罐装车，一台便携式震动棒，木抹子，铁锹。</p> <p>关键工序施工：检查绑扎钢筋—现场作业准备—混凝土运输到场—混凝土质量检查—放料浇筑—混凝土震动捣实—抹平混凝土。</p>	





发现的问题及处理情况：无

旁站监理人员： 王明官

2017年 3 月 5 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。