

旁站监理记录表

工程名称：枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 编号：

日期及天气：2017.3.26 晴	施工单位：衡水横辉太阳能安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：预制舱圈梁外条檐混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2017.3.26 09: 00	旁站监理结束时间：2017.3.26 11: 40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1.预制舱圈梁外条檐钢筋混凝土浇筑， 2.现场施工六人，两台混凝土罐装车，一台便携式震动棒，木抹子，铁锹。 关键工序施工：检查绑扎钢筋—现场作业准备—混凝土运输到场—混凝土质量检查—放料浇筑—混凝土震动捣实—抹平混凝土并压光。  北纬 37°30' 东经 115°44' 2017.03.26 枣强恒润	



北纬
37°30'
东经

115°44'

2017.03.26

枣强恒润

发现的问题及处理情况：无	
旁站监理人员：王明官	2017 年 3 月 26 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。