

旁站监理记录表

工程名称：枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 编号：

日期及天气：2017.4.16 阴	施工单位：衡水横辉太阳能安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：SVG、预制舱吊装	
旁站监理开始时间：2017.4.16 09:20	旁站监理结束时间：2017.4.16 12:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1.现场施工十二人，两台吊车，SVG，预制舱，铁锹。 关键工序施工：现场作业准备一吊车就位一吊装 SVG一吊装预制舱。	
	



发现的问题及处理情况：无

旁站监理人员： 张赞

2017 年 4 月 16 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。