

旁站监理记录表

工程名称：枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 编号：

日期及天气：2017.4.28 晴	施工单位：衡水横辉太阳能安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：箱逆变吊装	
旁站监理开始时间：2017.4.28 13: 25	旁站监理结束时间：2017.4.28 15: 40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1.现场施工六人，一台吊车，十台箱逆变。 关键工序施工：检查吊装钢丝—现场作业准备—吊车就位—吊装箱逆变—对齐放置。  箱逆变吊装 2017-04-28	
发现的问题及处理情况：无	
旁站监理人员：张赞	2017 年 4 月 28 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、

关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。
但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。