

旁站监理记录表

工程名称：枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 编号：

日期及天气：2017.5.1 晴	施工单位：衡水横辉太阳能安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：箱逆变直流电缆头制作	
旁站监理开始时间：2017.5.1 10: 30	旁站监理结束时间：2017.5.1 12: 25
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1.箱逆变直流电缆，2.现场施工四人，电缆线鼻，一台压缩器。 关键工序施工：检查电缆—现场作业准备—电缆剥皮—套入线鼻、压实—套入电缆保护套。  箱逆变接线 2017-05-01	
发现的问题及处理情况：无	
旁站监理人员：张赞	2017年5月1日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。