


旁站监理记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBWX-XZY-PZ-004

日期：2016 年 12 月 18 日 天气：晴	施工单位：河北冀电电力工程设计咨询有限公司
旁站监理的部位或工序：六号、十号箱逆变基础底板混凝土浇筑	
旁站开始时间：2016 年 12 月 18 日 14 时 23 分	旁站结束时间：2016 年 12 月 18 日 15 时 05 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 0 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是☒否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 5、施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6、混凝土从出厂到浇完是□否☒超过时限，混凝土运输车是□否☒在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是□否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。 8、混凝土标号 C25，浇筑 2 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 165mm、167mm 是☒否□符合要求。 9、收面时间是☒否□适宜，收面时是□否☒加水，是□否☒撒干水泥，模板是□否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无。	
旁站监理人员（签字）：  2016 年 12 月 18 日	