


旁站监理记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBWX-XZY-PZ-005

日期：2016 年 12 月 20 日 天气：雾	施工单位：河北冀电电力工程设计咨询有限公司
旁站监理的部位或工序：箱逆变基础梁、板、柱混凝土浇筑	
旁站开始时间：2016 年 12 月 20 日 14 时 40 分	旁站结束时间：2016 年 12 月 20 日 15 时 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 1 人、模板工 1 人、安装人员 1 人，人员是☒否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 5、施工方案是☒否□已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6、使用混凝土垫块是☒否□符合要求，垫层底板上或模板内是☒否□已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是☒否□已报监理项目部验收合格签字，钢筋是□否☒存在贴模板现象，钢筋骨架是□否☒被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是□否☒超过时限，混凝土运输车是□否☒在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是□否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。 10、混凝土标号 C25，浇筑 13 m³，混凝土试块标养 2 组，同条件养护 2 组，抗渗试块 2 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 175mm、177mm 是☒否□符合要求。 11、收面时间是☒否□适宜，收面时是□否☒加水，是□否☒撒干水泥，模板是□否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 现场旁站发现，五号逆变基础局部振捣不及时，现场要求及时进行振捣，经要求现场施工已整改及时振捣。	
旁站监理人员（签字）：  2016 年 12 月 20 日	