


## 旁站监理记录表

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

编号：HBWX-XZY-PZ-007

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 日期：2016 年 12 月 31 日    天气：晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 施工单位：河北冀电电力工程设计咨询有限公司             |
| 旁站监理的部位或工序：电缆沟 土方回填                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| 旁站开始时间：2016 年 12 月 31 日 13 时 00 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 旁站结束时间：2016 年 12 月 31 日 17 时 00 分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、基坑回填施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已审批，是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按施工方案的方法及顺序施工。</p> <p>2、基坑内已完的隐蔽工程是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 通过中间隐蔽验收。</p> <p>3、施工工人共计 6 人，满足是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 施工要求。</p> <p>4、质检员、试验员等技术管理人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 到位。</p> <p>5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已清理干净。</p> <p>6、回填土料来源 基坑开挖，是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 经监理认可；每层虚铺厚度 250 mm，实测虚铺厚度 24.6、24.8、25.4、25.2、24.9、(cm)，是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求。</p> <p>7、每层夯压遍数 3，抽查分层夯压遍数 4；4；4；3；4（遍）符合要求 5 处；不符合要求 0 处。</p> <p>8、本次回填高度 1 m。</p> <p>9、回填作业对基础或其他隐蔽物是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 造成损伤。</p> <p>发现的问题及处理情况：</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">无</p> |                                   |
| <p>旁站监理人员（签字）： </p> <p style="text-align: right;">2016 年 12 月 31 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |