


旁站监理记录表

工程名称: 浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号: LSAFS-PZJL-001

日期: 2016.11.28 气候: 晴	工程地点: 中埠 阀门
旁站监理的部位或工序: 箱变底板混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 14:10	旁站监理结束时间: 16:00
施工情况: 1. 现场管理人员 1 人, 施工工人 9 人, 人员配置齐全. 2. 振动棒 1 台, 机械性能良好. 3. 施工措施已落实到位. 4. 施工方案已制订, 并以进行技术交底.	
监理情况: 1. 钢筋绑扎良好, 成品保护良好. 2. 模板支撑符合要求, 模板安装符合要求. 3. 振捣密实, 施工过程合理.	
发现问题: 个别地方振捣密实度不够.	
处理意见: 要求进行二次振捣.	
备注: 已整改符合要求.	
承包单位: 质检员:  2016 年 11 月 28 日	项目监理部:  旁站监理人员:  2016 年 11 月 28 日

