

旁站监理记录表

工程名称: 浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号:

日期: 2016.12.01 气候: 多云.

工程地点: 永固输配电.

旁站监理的部位或工序: 箱变基础混凝土浇筑.

旁站监理开始时间: 15:10.

旁站监理结束时间: 17:00.

施工情况:

1. 现场管理人员 1 人, 施工人员 7 人, 人员配置齐全.
2. 振动棒一台, 机械性能良好.
3. 施工措施已落实到位.
4. 施工方案已制订并已通过技术交底.

监理情况:

1. 钢筋绑扎良好, 成品保护良好.
2. 模板安装及支撑符合要求.
3. 振捣密实, 浇筑过程合理.

发现问题:

浇筑过程中, 钢筋绑扎踩踏凌乱.

处理意见:

要求重新绑扎.

备注:

已整改, 符合要求. (浇筑 1 个箱变基础).

