


旁站记录

工程名称: 湾田国际建材城 10MW 光伏发电项目

编号: SGTP2016159

日期及气候: 2016. 12. 23 阴 9-13 度	施工地点: 建材城石材区 B7—B8
旁站监理的部位或工序: 电缆沟回填及水泥浇筑	
旁站监理开始时间: 2016. 12. 22 08: 30	旁站监理结束时间: 2016. 12. 23 22: 10
施工情况: 施工区域 B7 到 B8 从破路到电缆沟开挖共 300 米, 电缆沟深度 90 公分、宽度 35 公分, 放置 DN100 的镀锌钢管两根和 DN90 的 PVC 管两根, 回填土并踏实, 电缆井处做处理, 旁边围警示带。傍晚开始浇筑水泥, 施工方现场管理人员及建设方代表均已到场, 现场设备配备齐全, 技术负责人已向施工班组进行技术交底及安全培训。 	

监理情况： 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对施工人员安全进行强调。 3、对浇筑水泥进行检查、拍照。 4、各机械设备运行正常。	
发现问题： 1、由于施工当天下雨，施工方水泥溅到商户材料及门面。 2、考虑到雨势，过大应及时将浇筑水泥进行覆盖处理。 3、电缆井处露出的管道应进行防水处理	
处理意见： 1、对商户门面及材料进行清理。 2、对电缆井处进行防水处理。	
备注（包括处理结果）： 截至 2016. 12. 27，已对以上问题处理。	
施工单位：威胜能源技术产业有限公司 质 检 员： 日 期：2016. 12. 23	项目监理机构：正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：胡景，常海广 日 期：2016. 12. 23

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____份。