

旁站监理记录表

工程名称：长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目 编号：

日期及气候：2017 年 3 月 2 日 晴	施工地点：长华公司光伏开关站
旁站监理的部位或工序：开关站屋面混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：11:00
施工情况： 施工人员 10 人，安全帽均佩戴整齐；振捣棒 1 台，混凝土使用泵车进行浇筑，振捣棒均匀振捣，混凝土数量充足，共浇筑 47 方，按照要求留置试块 1 组共 3 块。	
监理情况：浇筑前已对钢筋、模板进行了检查验收，符合设计要求； 现场检查施工人员安全防护用品，均已佩戴齐全；检查施工单位临时用电情况，防护规范要求； 现场检查混凝土标号为 C30，符合设计要求，现场检查混凝土塌落度 2 次，均符合要求； 现场见证施工单位按照规范要求留置试块 1 组；	
发现问题： 发现梁内存有木屑等垃圾	
处理意见： 要求施工人员进行清理	
备注（包括处理结果）： 浇筑前已进行了清理	
承包单位： 质 检 员：李龙 日 期：2017.3.2.	项目监理机构： 旁站监理人员：王超 日 期：2017.3.2

填报说明：

本表由监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

