

旁站监理记录表

工程名称：禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kv 升压站工程

编号：002

日期及气候：2017. 3. 2 晴	工程地点：禹州梨园沟村
旁站监理的部位或工序：送电杆、主控棒基础挖层砼浇筑	
旁站监理开始时间：16:00	旁站监理结束时间：19:10
施工情况：①挖层由设计为C15，厚100mm，安全技术人员到现场对人员进行技术、安全交底。 ②采用输送砼浇筑，采用振捣棒（两项）振捣。 ③现场施工工人8人，均采用高筒。	
监理情况：①检查管理人员到岗情况，全部到岗，材料单上签字，材料符合设计及相关规范要求，砼出厂日期符合要求。 ②浇筑前对基底进行验收，签字确认浇筑令。	
发现问题： 个别高筒振捣不到位，要求立即整改立即整改。	
处理意见： 提出问题后，立即整改立即整改，现场整改符合设计及相关要求。	
备注：	
项目部：禹州市光宇电力工程有限公司 质检员：李鹏 2017年3月2日	项目监理部：禹州市工程监理有限公司 旁站监理人员：王三 2017年3月2日

本表由项目监理部填写，项目监理部存__份



由 扫描全能王 扫描创建