

## 旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 009

日期及天气: 晴

施工单位: 天津市光宇电力工程安装有限公司

旁站监理的部位或工序: 主空楼主体浇筑

旁站监理开始时间: 17: 10

旁站监理结束时间: 20: 50

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

## 1、施工情况

- (1) 砼强度等级: 浇筑砼 112 立方米
- (2) 砼供应方式: 商品砼
- (3) 使用的机械设备: 泵送砼、振动棒台数: 2 台
- (4) 施工人数: 浇捣 7 人, 看钢筋 1、模板 2 人。

## 4、监理情况: 全过程旁站监理:

- (1) 检查砼配合比通知单及送料单;
- (3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好
- (4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况;
- (5) 随机见证取样做砼试块 1 组;
- (6) 抽检砼塌落度为 175mm

发现的问题及处理情况:

发现问题:



旁站监理人员 (签字): 王朝辉

2017年04月11日