

旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：009

日期及天气：晴

施工单位：天津市光宇电力工程安装有限公司

旁站监理的部位或工序：SVG 区基础、避雷针基础

旁站监理开始时间：20: 55

旁站监理结束时间：22: 30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工情况

- (1) 砼强度等级：浇筑砼 81 立方米
- (2) 砼供应方式：商品砼
- (3) 使用的机械设备：泵送砼、振动棒台数：2 台
- (4) 施工人数：浇捣 7 人，看钢筋 1、模板 2 人。

4、监理情况：全过程旁站监理：

- (1) 检查砼配合比通知单及送料单；
- (3) 检查浇捣方法：符合施工方案要求，浇捣良好
- (4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况；
- (5) 随机见证取样做砼试块 1 组；
- (6) 抽检砼塌落度为 182mm

发现的问题及处理情况：

发现问题：



旁站监理人员（签字）：王锐

2017 年 04 月 13 日