

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 011

日期及天气: 晴	施工单位: 天津市光宇电力工程安装有限公司
旁站监理的部位或工序: SVG 区设备基础、#2 避雷针基础、220kV 构架基础、主变基础垫层、北侧排水沟垫层	
旁站监理开始时间: 21: 10	旁站监理结束时间: 01: 12
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工情况 (1) 砼强度 C15;浇筑砼 22 立方米使用在主变基础垫层、北侧排水沟垫层, 砼强度 C30;浇筑砼 96 立方米使用在 SVG 区设备基础、#2 避雷针基础、220kV 构架基础 (2) 砼供应方式: 商品砼 (3) 使用的机械设备: 泵送砼、振动棒台数: 3 台 (4) 施工人数: 浇捣 7 人、模板 2 人。 4、监理情况: 全过程旁站监理: (1) 检查砼配合比通知单及送料单; (3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好 (4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况; (5) 随机见证取样做砼试块 1 组; (6) 抽检砼塌落度 C30 为 176mm、C15 为 173mm	
发现的问题及处理情况: 发现问题: 1、人员安排不足。处理情况让施工方增加施工人员。 2、振动棒数量不足, 开始只有 1 台。处理情况让施工方增加振动棒, 增加到 3 台。	
旁站监理人员 (签字): 王朝柱	2017年04月17 日