

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号: 012

日期及天气: 晴	施工单位: 天津市光宇电力工程安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 事故油池壁和顶板、主变基础支墩、主变构架基础、SVG 区主变基坑垫层	
旁站监理开始时间: 18:15	旁站监理结束时间: 21: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工情况 (1) 砼强度 C15;浇筑砼 8 立方米使用在 SVG 区主变基坑垫层, 砼强度 C30;浇筑砼 50 立方米使用在主变基础支墩、主变构架基础, 砼强度 P6;浇筑砼 25 立方米使用在事故油池壁和顶板 (2) 砼供应方式: 商品砼 (3) 使用的机械设备: 泵送砼、振动棒台数: 2 台 (4) 施工人数: 浇捣 7 人、模板 2 人。 4、监理情况: 全过程旁站监理: (1) 检查砼配合比通知单及送料单; (3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好 (4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况; (5) 随机见证取样做砼试块 1 组; (6) 抽检砼塌落度 P6 为 186mm、C30 为 183mm、C15 为 178mm	
发现的问题及处理情况: 发现问题:	
旁站监理人员 (签字):  王朝晖 2017 年 04 月 29 日	