

旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kV 升压站工程 编号：

日期：2017 年 06 月 10 日 天气：多云	施工单位：天津市光宇电力工程安装有限公司
旁站监理的部位：主变压器就位	
旁站开始时间：2017 年 06 月 10 日 09 时 32 分	旁站结束时间：2017 年 06 月 10 日 17 时 28 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书已向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求已向全体施工人员进行了技术交底。 2、施工管理人员 <u>6</u> 人、安装人员 <u>15</u> 人。 3、运用 2 个液压千斤顶顶升电抗器，顶升、下降时在两端分次交替进行，其高度每次未超过 150mm，顶升时同侧千斤顶保持同步。 4、千斤顶在专用千斤顶垫上。 5、推进主变的滚杠压实牢靠。	
发现问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： <u>赵毅</u> 2017 年 6 月 10 日	

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份