

旁站监理记录表

工程名称: 禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kv 升压站工程

编号: 003.

日期及气候: 2017. 3. 6. 晴.	工程地点: 梨园沟村
旁站监理的部位或工序: 运渣. 主控楼承台(基础). 砼浇筑.	
旁站监理开始时间: 9:40.	旁站监理结束时间: 19:00.
施工情况: ①安全. 预检. 技术人员到场. 对工人进行安全. 技术. 预检交底. ②. 砼标号 C30. 坍落度 180 ± 20. 机械振捣为泵送. ③ 现场施工人数为 6 人. 振捣工 1 人. 振捣器一台. ④ 现场砼采用商砼. 基础承台浇筑为二次浇筑完成. (2号至5号).	
监理情况: ①安全. 技术. 预检. 管理人员到场. ② 砼运料至上. 砼日期. 标号. 坍落度符合设计要求. ③ 砼浇筑. 模板. 校正. 钢筋. 校正. 符合要求. ④ 现场留置砼试块. 一组. 同条件养护.	
发现问题: 各制时致砼运料时间过长.	
处理意见: 运料. 振捣. 和商砼站沟通. 排条好. 砼运料时间(间隔). 在规范要求内.	
备注: 无	
项目部: 质检员: 杨鹏 2017 年 3 月 6 日	项目监理部: 旁站监理人员: 王付 2017 年 3 月 6 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存__份



由 扫描全能王 扫描创建