

旁站监理记录表

工程名称: 内乡县岷岭乡 100MW 光伏电站项目

编号: JZL6-008

日期及天气: 2017、1、12 日 晴 15~24℃

施工单位: 南京东送电力科技有限公司

旁站监理的部位或工序: 外线送出线路、13#、26#、54#、铁塔基础混凝土浇筑旁站

旁站监理开始时间: 8 点 05 分

旁站监理结束时间: 12 点 36 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程砼采用内乡县华隆商品混凝土有限公司供应 C20 的混凝土、浇筑总量为: 40.44m³;采用罐车自卸和挖掘机配合运输至工作面、振捣工 2 人、钢筋 1 人、木工 1 人、混凝土工 2 人、混凝土振捣采用行星滚柱内部振捣、材料准备齐全、同意进行浇筑、由于采用分层振捣法、应注意振捣时间以及振捣距离、已达到振捣密实要求、并及时抹平浇筑面、工人振捣时需注意基坑周围泥土脱落。

发现的问题及处理情况:

整个施工过程符合规范要求

旁站监理人员 (签字):

马少强

2017 年 1 月 12 日