

旁站监理记录表

工程名称: 内乡县嵯峨乡 100MW 光伏电站项目

编号: JZL6-012

日期及天气: 2017、3、9 日 晴 13~24℃	施工单位: 南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 外线送出线路、7#、8#、53#铁塔基础混凝土浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 8 点 21 分	旁站监理结束时间: 12 点 27 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 本工程砼采用内乡县华隆商品混凝土有限公司供应 C20 的混凝土, 浇筑总量为: 46.48m³; 采用罐车自卸和挖掘机配合运输至工作面。振捣工 2 人。钢筋 2 人、木工 1 人、混凝土工 2 人、混凝土振捣采用行星滚柱内部振捣, 材料准备齐全、同意进行浇筑、由于采用分层振捣法、应注意振捣时间以及振捣距离、已达到振捣密实要求、并及时抹平浇筑面、工人振捣时需注意基坑周围泥土脱落。	
发现的问题及处理情况: 整个施工过程符合规范要求	
旁站监理人员 (签字): 郭经 2017 年 3 月 9 日	