

旁站监理记录表

工程名称：内乡县岷峨乡 100MW 光伏电站项目

编号：JZL6-014

日期及天气：2017、3、26 日 晴 16~27℃	施工单位：南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：外线送出线路、46#、47#、48#、49#、铁塔基础混凝土浇筑旁站	
旁站监理开始时间：14 点 21 分	旁站监理结束时间：19 点 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程砼采用内乡县华隆商品混凝土有限公司供应 C20 的混凝土、浇筑总量为：174.48m³；采用罐车自卸和挖掘机配合运输至工作面、振捣工 2 人、钢筋 2 人、木工 1 人、混凝土工 2 人、混凝土振捣采用行星滚柱内部振捣、材料准备齐全、同意进行浇筑、由于采用分层振捣法、应注意振捣时间以及振捣距离、已达到振捣密实要求、并及时抹平浇筑面、工人振捣时需注意基坑周围泥土脱落。	
发现的问题及处理情况： 整个施工过程符合规范要求	
旁站监理人员（签字）： 年 月 日	