

旁站监理记录表

工程名称: 内乡县岢岢乡 100MW 光伏电站项目

编号: JZL6-015

日期及天气: 2017、11、8 日 晴 -2~10℃	施工单位: 南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 主变基础	
旁站监理开始时间: 8 点 21 分	旁站监理结束时间: 15 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 采用商品砼 C35, 泵车导管送达, 施工人员 12 人, 管理人员 5 人, 8: 50 施工准备工作就绪, 9: 00 泵车到达工地现场, 9: 00 砼车到达, 从 1#主变开始浇筑, 共 2#个主变基础, 采用振动棒 2 支, 振捣有序, 密实, 15: 30 浇筑结束.	
发现的问题及处理情况: 整个施工过程符合规范要求	
旁站监理人员 (签字):  2017 年 11 月 9 日	



由 扫描全能王 扫描创建