

# 旁站监理记录表

工程名称: 内乡县韩岭乡 100MW 光伏电站项目

编号: JZL6-019

日期及天气: 2017、11、3 日 晴 15~24℃

施工单位: 南京东逸电力科技有限公司

旁站监理的部位或工序: 集电线路、1#、2#铁塔基础混凝土浇筑旁站

旁站监理开始时间: 8 点 15 分

旁站监理结束时间: 13 点 38 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

本工程砼采用内乡县华隆商品混凝土有限公司供应 C20 的混凝土、浇筑总量为: 103.25m<sup>3</sup>;采用罐车自卸和挖掘机配合运输至工作面、振捣工 2 人、钢筋 1 人、木工 1 人、混凝土工 2 人、混凝土振捣采用行星滚推内部振捣、材料准备齐全、同意进行浇筑、由于采用分层振捣法、应注意振捣时间以及振捣距离、已达到振捣密实要求、并及时抹平浇筑面、工人振捣时需注意基坑周围泥土脱落。

发现的问题及处理情况:

整个施工过程符合规范要求

旁站监理人员(签字): 马少经

2017 年 11 月 3 日



由 扫描全能王 扫描创建