


旁站监理记录表

工程名称：内乡县乍区乡 100MW 光伏电站项目

编号：JZL6-001

日期及天气：2017、3、21 日 晴 4~14℃	施工单位：南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：外线送出线路、4#、6#\12#、23#铁塔基础混凝土浇筑旁站	
旁站监理开始时间：9 点 49 分	旁站监理结束时间：13 点 26 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程砼采用内乡县华隆商品混凝土有限公司供应 C20 级、塌落度 180±30；浇筑总计方量：118.36m³；采用罐车自卸和挖掘机配合运输至工作面；振捣工一人、钢筋工一人、木工两人、混凝土工三人。混凝土振捣采用行星滚柱内部振捣器，材料准备齐全，同意进行浇筑。由于采用分层振捣方法，应注意振捣时间以及振捣距离，以达到振捣密实要求。并及时抹平浇筑面。人工振捣时需注意基坑周围泥土脱落。并按浇筑方量留置了两组试块，一组同条件，一组标养。	
发现的问题及处理情况： 浇筑时发现部分区域出现胀模以及泥土脱落到基坑现象，现场要求其立即整改，经复验合格后，同意浇筑。	
旁站监理人员（签字）：   2017 年 3 月 21 日	