


旁站监理记录表

工程名称：内乡县乍区乡 100MW 光伏电站项目

编号：JZL6-002

日期及天气：2017、3月25日 晴 5~15℃	施工单位：南京东送电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：外线铁塔基础土方回填旁站	
旁站监理开始时间：10点11分	旁站监理结束时间：2点53分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程施工机械设备及人员准备齐全，施工单位质检员在岗值班，回填土采用基础挖出土方进行回填；采用挖机运土到铁塔基础回填区域中，挖机进行找平配合临电带动蛙式振捣夯实机进行土方分层夯实，回填土的粒径符合规范小于二十厘米以下以及设计图纸要求，且回填土无杂质符合要求。回填土的施工，符合施工方案及工程建设强制性标准要求；并进行了回填土的含水率取样和回填土夯实密实度的环刀取样。	
发现的问题及处理情况： 整个施工过程符合规范要求。	
旁站监理人员（签字）： 	 2017年3月25日 内乡县乍区乡100MW光伏电站项目 监理项目部