

旁站监理记录表

工程名称: 洛阳丰盈新能源有限公司60MW炉内脱硫工程

日期及天气: 2017.3.19. 阴 5℃-12℃	施工单位: 洛阳强盛电力工程技术有限公司
旁站监理的部位或工序: 炉内脱硫基础浇筑。	
旁站监理开始时间: 早上:30	旁站监理结束时间: 11:30.
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场施工工人7人, 技术人员一人, 振动棒一台, 发电机一台, 施工前由技术负责人对施工人员进行技术交底, 然后进行施工。施工程序, 用溜斗将砼放入基础, 用振动棒振捣, 手工抹平。 监理旁站人员一人到位, 施工前对钢筋模板进行了检查, 均符合设计及规范要求后同意进入施工, 砼标号C30商砼, 检查砼厂家手续齐全, 试验砼坍落度一次 170 符合要求。	
发现的问题及处理情况: 在施工过程中, 监理人员发现, 逆变基础浇筑水坑未按设计要求放100mm排水管, 旁站人员要求施工工人, 按图纸要求放排水管, 在监理人员的监督下, 施工工人按要求, 放入排水管后进入了施工。	
旁站监理人员(签字): 朱学兵	2017年3月19日

