

旁站监理记录表

工程名称: 洛阳中盟新能源有限公司60MW光伏电站项目.

日期及天气: 晴 2017. 3. 20. 5℃-15℃

施工单位: 洛阳强盛电力工程技术有限公司

旁站监理的部位或工序: 2#3#4#箱变基础浇筑.

旁站监理开始时间: 13:00

旁站监理结束时间: 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

现场施工人数8人, 施工人员将施工设备就位, 调试正常后开始施工.

监理旁站人员一个到位, 施工前监理单位专业人员进行验收钢筋模板符合设计要求同意浇筑. 砼标号C30商品砼, 厂家资料齐全, 经抽样度试验一次合格符合要求.

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字): 朱芳兵

2017年3月20日