

旁站监理记录表

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司60MW炉内脱硫工程

日期及天气: 2017.3.21. 阴 12-15℃ 施工单位: 洛阳强盛电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 11#-14#炉内脱硫变基础浇筑砼。

旁站监理开始时间: 8:30 旁站监理结束时间: 18:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

现场施工人员6人, 施工设备振动棒一台, 发电机一台, 机动三轮车一台运至, 施工人员将施工设备调试正常后, 由施工单位技术人员做了技术交底开始施工, 施工程序, 用三轮车将砼放入基础, 振动棒振捣, 人工抹平。

监理旁站一人到位, 施工前监理专业人员, 验收基础钢筋模板符合设计要求, 同意浇筑砼, 砼标号C30现场搅拌, 旁站人员检查C30砼配合比符合设计要求, 提取C30砼试块三组包括同条件养护试块一组, 做砼强度试验一次符合

发现的问题及处理情况:

施工过程中, 监理人员发现局部钢筋有损坏, 要求施工人员进行查修。

在监理人员的监督下, 施工人员^{接受}受损钢筋查修后, 进入下道工序施工。

旁站监理人员(签字): 朱号喜

2017 年 3 月 21 日